INSTITUT IMS A.D. BEOGRAD
BEOGRAD

INSTITUT IMS A.D. BEOGRAD
Beograd, Bulevar Vojvode Misica 43
tel: (011) 2650 322
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

PIB: 100223617 **Maticni broj: 07008139**
Registracioni broj: 01607008139

Komercijalna : 205-14454-85
Addiko Banka : 165-5247-18
Raiffeisen : 265-1100310003371-24
Banca Intesa : 160-390940-83

RACUN BR. 441111-10

Mesto : Beograd
Bulevar Vojvode Misica 43

Datum prometa dobara i usluga 31.01.2024 Ugovor 0
Valuta placanja 22.03.2024
Uplatu izvrsite na racun **160-390940-83**
Molimo Vas da prilikom placanja racuna obavezno upisete poziv na broj **441111-10**

Primalac :

OBW GRADNJA DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

Trg prijatelj. Srbije i Kine 4

11070 NOVI BEOGRAD

17583 PIB 111196714
M.B. 21440302

Na osnovu Ponude IMS broj 44-12889 od 19.10.2023. godine dostavljamo Vam račun za izvođenje utezačkih radova na konstrukcij vijadukta na km 117+155,43 pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija), deonica pruge Novi Sad - Subotica - Državna granica (Kelebija).

OKONČANA SITUACIJA (01.01. do 31.01.2024. godine)

RB.	OPIS	KOLICINA	CENA	RABAT %	PORESKA OSNOVICA	PDV	IZNOS PDV	UKUPNO
1.	Prednaprezanje nosača - polja rasponske konstrukcije vijadukta Polja raspona 24,6m - 0 poljA x 6.097,06kg = 0 kg Polja raspona 32,6m (P1-P2, P19-P20, P42-P43) - 3 polje x 13.607,17kg = 40.821,51kg	40,821.51	41.00		1,673,681.91	20%	334,736.38	2,008,418.29 Rsd
2.	Injektiranje kablova - polja rasponske konstrukcije vijadukta Polja raspona 24,6m (P2-P3) - 1 polje x 6.097,06kg = 6.097,06kg Polja raspona 32,6m (P40-P41, P41-P42, P16-P17, P15-P16, P42-P43, P17-P18, P1-P2, P19-P20, P20-P21, P21-P22, P22-P23, P23-P24) - 12 polja x 13.607,17kg = 163.286,04kg	169,383.10	24.00		4,065,194.40	20%	813,038.88	4,878,233.28 Rsd
	IZNOS RAČUNA				**5,738,876.31**		**1,147,775.26**	**6,886,651.57 Rsd**

SVEGA ZA UPLATU 6,886,651.57 Rsd

Reklamacije ovog računa prihvataju se u roku od 8 dana od dana izdavanja.Posle ovog roka račun će se smatrati prihvaćenim.

Ponuda br: IMS broj 44-12889 od 19.10.2023. godine

Fakturisao
Milivoje Perić, dipl. inž. građ.

Investitor

INSTITUT IMS A.D. BEOGRAD
Generalni direktor
dr Dragan Bojovic, dipl.ing.

Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница

Градилиште 2 (Ознака и број) Сектор (број) Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Преднапрезање конструкције	Шифра	бр.	Тачка 1 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена	41,00 РСД	По	кг уграђене ужади	Мера:	кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	119,638.43

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА ОКОНЧАНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.01.2024 до 31.01.2024.

Преднапрезање носача - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

0 поље * 6.097,06 кг = 0.00 кг

- поља распона 32,6 м:

(П1-П2; П19-П20; П42-П43)

3 поља * 13.607,17 кг = 40,821.51 кг

Укупно Преднапрезање: 40,821.51 кг

за извођача:

Бојан С. Вранићановић

датум овере: 29.01.2024

за наручиоца:

Драгослав Д. Јовановић

датум овере: 06.02.2024

40,821.51

ЗА ПРЕНОС: 160,459.94

Изградња пруге Нови Сад - Суботица, деоница 2

Градилиште (Ознака и број)

Сектор (број)

Објекат: Мост на км 117+155,43 (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 3

Врста рада:	Грађ. норма	Обрач. Нацрта	Поз. Предрач.
Инјектирање каблова	Шифра	бр.	Тачка 2 Понуде бр. 44-12889 од бр. 19.10.2023

Јединична цена 24,00 РСД По кг уграђене ужади Мера: кг

А =	Б =	А + Б =	Месечно:	Укупно
			ПРЕНЕТО:	152,949.83

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ ЗА ОКОНЧАНУ СИТУАЦИЈУ

за период од 01.01.2024 до 31.01.2024.

Инјектирање каблова - поља распонске конструкције вијадукта:

- поља распона 24,6 м:

(П2-П3)

1 поље * 6.097,06 кг = 6,097.06 кг

- поља распона 32,6 м:

(П40-П41; П41-П42; П16-П17; П15-П16; П42-П43; П17-П18; П1-П2; П19-П20; П20-П21; П21-П22; П22-П23; П23-П24)

12 поља * 13.607,17 кг = 163,286.04 кг

Укупно Инјектирање: 169,383.10 кг

за извођача:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Бојан С. Арнђеловић * 410 G 6 08 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

за наручиоца:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Драгослав Д. Јовановић * 410 U 22 10 * ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

датум овере: 29.01.2024

датум овере: 06.02.2024

	169,383.10	
ЗА ПРЕНОС:		322,332.93

ИНСТИТУТ ИМС АД
БЕОГРАД

Институт ИМС а. д.
Београд, Булевар војводе Мишића 43
тел: (011) 2650 322
факс: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs

Projekat izgradnje pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), DEONICA PRUGE NOVI SAD – SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA)
VIJADUKT NA KM 117+155,43 U VRBASU

Na osnovu prihvaćene Ponude IMS-a br. 44-12889 od 19.10.2023. godine i Zapisnika o preseku stanja izvedenih i neizvedenih radova zaključno sa danom 31.10.2023. godine, dana 29.01.2024. godine, izvršena je primopredaja utezačkih radova na delu vijadukta i tom prilikom sačinjen je:

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI UTEZAČKIH RADOVA

U periodu od 01.11.2023. godine do 26.01.2024. INSTITUT IMS je izvodio radove na prednaprezanju i injektiranju dela konstrukcije vijadukta, primenom OVM sistema prednaprezanja i to sledećih polja:

Prednaprezanje:

- 4 polja raspona 24,6m (P2-P3; P31-P32; P32-P33; P36-P37)
  4*6.097,06 kg =..... 24.388,24 kg

- 10 polja raspona 32,6m (P1-P2; P3-P4; P10-P11; P16-P17; P17-P18; P19-P20; P20-P21; P21-P22; P30-P31; P42-P43)
  10*13.607,17 kg =..... 136.071,70 kg

Ukupno prednaprezanje: .....160.459,94 kg

Injektiranje:

- 6 polja raspona 24,6m (P2-P3; P29-P30; P31-P32; P32-P33; P36-P37; P37-P38)
  6*6.097,06 kg =..... 36.582,36 kg

- 21 polje raspona 32,6m (P1-P2; P3-P4; P4-P5; P5-P6; P6-P7; P7-P8; P8-P9; P9-P10; P10-P11; P15-P16; P16-P17; P17-P18; P19-P20; P20-P21; P21-P22; P22-P23; P23-P24; P30-P31; P40-P41; P41-P42; P42-P43)
  21*13.607,17 kg =.....285.750,57 kg

Ukupno injektiranje: .....322.332,93 kg

Količine su prikazane po kg ugrađene užadi na osnovu projektne dokumentacije.

Radovi su izvedeni u svemu prema prihvaćenoj Ponudi IMS-a br. 44-12889 od 19.10.2023. godine (Ugovor je u fazi potpisivanja), prema propisima i pravilima struke za tu vrstu radova.

O svim pitanjima tehničke prirode postignuta je saglasnost.

Datum početka radova je 01.11.2023. godine

Datum završetka radova je 26.01.2024. godine.

Datum primopredaje radova je 29.01.2024. godine.

Zapisnik je sačinjen dana 29.01.2024. godine i potvrđen i potpisan od strane predstavnika Naručioca – „OBW GRADNJA“ d.o.o. Beograd i Podizvođača za utezačke radove „INSTITUTA IMS“ a.d. Beograd.

Za „OBW GRADNJA“ d.o.o.

Za „INSTITUT IMS“ a.d.